


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO DE CUNHÁS II, TAMANHO (LARG.: 5.00 X COMP.: 5.00) M	DATA : 10/08/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO DE CUNHÁS II, TAMANHO (LARG.: 5.00 X COMP.: 5.00) M	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	POVOADO DE CUNHÁS II, PINHEIRO - MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
			SBC	2022/05 - São Luis	115,66%	-	05/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	07/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.936,90	100,00%			100,00' %'	
			31.936,90			31.936,90	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	82.037,66	100,00%			100,00' %'	
			82.037,66			82.037,66	
3	INFRAESTRUTURA	20.863,20		100,00%		100,00' %'	
				20.863,20		20.863,20	
4	MESOESTRUTURA	29.798,66		60,00%	40,00%	100,00' %'	
				17.879,20	11.919,46	29.798,66	
5	SUPERESTRUTURA	36.011,53		70,00%	30,00%	100,00' %'	
				25.208,07	10.803,46	36.011,53	
6	GUARDA CORPO	5.631,75			100,00%	100,00' %'	
					5.631,75	5.631,75	
7	MOVIMENTO DE TERRA	3.441,41	100,00%			100,00' %'	
			3.441,41			3.441,41	
8	SERVIÇOS FINAIS	3.745,50			100,00%	100,00' %'	
					3.745,50	3.745,50	
TOTAL		213.466,60	117.415,97	63.950,47	32.100,17	213.466,61	
			117.415,97	181.366,44	213.466,61		