

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO COM DIMENSÕES (LARG.: 8.00 X COMP.: 5.00) M		DATA : 21/07/2022		BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO COM DIMENSÕES (LARG.: 8.00 X COMP.: 5.00) M		FONTE	VERSÃO	HORA		
LOCAL:		POVOADO GARAÉ DO MEIO, PINHEIRO - MA				MES		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO				REF.		
				CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
				ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
				SBC	2022/05 - São Luis	115,66%	-	05/2022
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
				SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
				SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	07/2022
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.360,99	100,00%			100,00% 28.360,99		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	118.161,93	30,00%	40,00%	30,00%	100,00% 35.448,58 47.264,77 35.448,58 118.161,93		
3	BLOCO DE FUNDAÇÃO	26.764,63	25,00%	75,00%		100,00% 6.691,16 20.073,47 26.764,63		
4	MESOESTRUTURA	70.651,24		100,00%		100,00% 70.651,24 70.651,24		
5	SUPERESTRUTURA	118.047,88		50,00%	50,00%	100,00% 59.023,94 59.023,94 118.047,88		
6	MOVIMENTO DE TERRA	3.538,78			100,00%	100,00% 3.538,78 3.538,78		
7	SERVIÇOS FINAIS	7.144,55			100,00%	100,00% 7.144,55 7.144,55		
		372.670,00	70.500,73	197.013,42	105.155,85	372.670,00		
			70.500,73	267.514,15	372.670,00			