

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO COCO, TAMANHO 5.00X4.00 M		DATA : 01/08/2022		BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO MANGUEIRÃO, TAMANHO 5.00X4.00 M		FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:		POVOADO MANGUEIRÃO, PINHEIRO - MA		CAEMA	2019/12	116,68% - 12/2019
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA		ORSE	2022/05	111,51% 69,89% 07/2022
				SBC	2022/06 - São Luís	115,66% - 06/2022
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
				SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49% - 03/2017
				SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2022
				SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,87% 47,51% 07/2022
				Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.423,53	100,00%			100,00%'
			29.423,53			29.423,53
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	89.411,91	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%'
			26.823,57	35.764,76	26.823,58	89.411,91
3	BLOCO DE FUNDAÇÃO	20.861,56	100,00%			100,00%'
			20.861,56			20.861,56
4	MESOESTRUTURA	12.764,17		100,00%		100,00%'
				12.764,17		12.764,17
5	ALAS	12.077,27		100,00%		100,00%'
				12.077,27		12.077,27
6	PILARES	2.349,15		100,00%		100,00%'
				2.349,15		2.349,15
7	VIGAS	3.990,20		100,00%		100,00%'
				3.990,20		3.990,20
8	SUPERESTRUTURA	38.259,86			100,00%	100,00%'
					38.259,86	38.259,86
9	GUARDA CORPO	6.563,10			100,00%	100,00%'
					6.563,10	6.563,10
10	MOVIMENTO DE TERRA	3.590,63			100,00%	100,00%'
					3.590,63	3.590,63
11	SERVIÇOS FINAIS	4.046,72			100,00%	100,00%'
					4.046,72	4.046,72
		223.338,10	77.108,66	66.945,55	79.283,89	223.338,10
			77.108,66	144.054,21	223.338,10	