


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO AVE MARIA. TAMANHO (LARG.: 5.00 X COMP.: 18.60) M	DATA : 10/08/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO AVE MARIA. TAMANHO (LARG.: 5.00 X COMP.: 18.60) M	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	POVOADO AVE MARIA, PINHEIRO - MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
			SBC	2022/05 - São Luís	115,66%	-	05/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	07/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.067,69	100,00%			100,00' %'	
			41.067,69			41.067,69	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	118.161,94	100,00%			100,00' %'	
			118.161,94			118.161,94	
3	INFRAESTRUTURA	78.938,65		100,00%		100,00' %'	
				78.938,65		78.938,65	
4	MESOESTRUTURA	82.812,28		60,00%	40,00%	100,00' %'	
				49.687,37	33.124,91	82.812,28	
5	SUPERESTRUTURA	138.846,39	50,00%	50,00%		100,00' %'	
			69.423,20	69.423,20		138.846,39	
6	GUARDA CORPO	19.367,25			100,00%	100,00' %'	
					19.367,25	19.367,25	
7	MOVIMENTO DE TERRA	10.324,22	100,00%			100,00' %'	
			10.324,22			10.324,22	
8	SERVIÇOS FINAIS	4.681,88			100,00%	100,00' %'	
					4.681,88	4.681,88	
TOTAL		494.200,30	238.977,05	198.049,21	57.174,04	494.200,30	
			238.977,05	437.026,26	494.200,30		