


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO BOA VISTA. TAMANHO (LARG.: 5.00 X COMP.: 5.00) M	DATA : 10/08/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO BOA VISTA. TAMANHO (LARG.: 5.00 X COMP.: 5.00) M	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	POVOADO BOA VISTA, PINHEIRO - MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
			SBC	2022/05 - São Luís	115,66%	-	05/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	07/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.568,90	100,00%			100,00%'	
			41.568,90			41.568,90	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	82.037,66	100,00%			100,00%'	
			82.037,66			82.037,66	
3	INFRAESTRUTURA	22.480,38		100,00%		100,00%'	
				22.480,38		22.480,38	
4	MESOESTRUTURA	31.611,11		60,00%	40,00%	100,00%'	
				18.966,67	12.644,44	31.611,11	
5	SUPERESTRUTURA	40.347,48		70,00%	30,00%	100,00%'	
				28.243,24	12.104,24	40.347,48	
6	GUARDA CORPO	5.631,75			100,00%	100,00%'	
					5.631,75	5.631,75	
7	MOVIMENTO DE TERRA	3.441,41	100,00%			100,00%'	
			3.441,41			3.441,41	
8	SERVIÇOS FINAIS	4.200,75			100,00%	100,00%'	
					4.200,75	4.200,75	
TOTAL		231.319,44	127.047,97	69.690,28	34.581,19	231.319,44	
			127.047,97	196.738,25	231.319,44		