

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO RIBEIRÃO DE BAIXO. TAMANHO 17.50X4.00 M	DATA :	01/08/2022			BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE CONCRETO NO POVOADO RIBEIRÃO DE BAIXO. TAMANHO 17.50X4.00 M	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	POVOADO RIBEIRÃO DE BAIXO - PINHEIRO MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA	ORSE	2022/05	111,51%	69,89%	07/2022		
		SBC	2022/06 - São Luis	115,66%	-	06/2022		
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017		
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022		
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	07/2022		
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.153,70	100,00%			100,00' %'
			31.153,70			31.153,70
2	ADMINSITRAÇÃO LOCAL	89.411,91	40,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
			35.764,76	26.823,57	26.823,58	89.411,91
3	BLOCO DE FUNDAÇÃO	64.445,46	50,00%	50,00%		100,00' %'
			32.222,73	32.222,73		64.445,46
4	MESOESTRUTURA	37.722,02	25,00%	75,00%		100,00' %'
			9.430,51	28.291,51		37.722,02
5	ALAS	13.375,67		100,00%		100,00' %'
				13.375,67		13.375,67
6	PILARES	7.275,57		100,00%		100,00' %'
				7.275,57		7.275,57
7	VIGAS	12.371,62		100,00%		100,00' %'
				12.371,62		12.371,62
8	SUPERESTRUTURA	112.110,28		30,00%	70,00%	100,00' %'
				33.633,08	78.477,20	112.110,28
9	GUARDA CORPO	22.970,85			100,00%	100,00' %'
					22.970,85	22.970,85
10	MOVIMENTO DE TERRA	11.130,94			100,00%	100,00' %'
					11.130,94	11.130,94
11	SERVIÇOS FINAIS	5.466,44			100,00%	100,00' %'
					5.466,44	5.466,44
		407.434,46	108.571,70	153.993,75	144.869,01	407.434,46
			108.571,70	262.565,45	407.434,46	