

Obra
PÓRTICO DE ENTRADA - PINHEIRO/MA

Bancos
SINAPI - 06/2023 -
Maranhão
SBC - 07/2023 -
Maranhão
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 01/2023 - Minas

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.131.47	100,00% 11.131.47	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 66.506.88	25,00% 16.626.72	25,00% 16.626.72
3	PÓRTICO E GUARITA	100,00% 381.563.52	20,00% 76.312.70	20,00% 76.312.70
4	BASE EM CONCRETO COM PLACA BEM-VINDOS E VOLTE SEMPRE	100,00% 105.499,94		
5	URBANIZAÇÃO	100,00% 695.822.95	50,00% 347.911.48	30,00% 208.746.89
6	MIRANTE	100,00% 306.596.13	20,00% 61.319.23	20,00% 61.319.23
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 10.297.96		
Porcentagem			32,54%	23,01%
Custo			513.301,60	363.005,54
Porcentagem Acumulado			32,54%	55,55%
Custo Acumulado			513.301,59	876.307,13

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 115,66%

Mensalista: 73,48%

90 DIAS	120 DIAS
25,00%	25,00%
16.626,72	16.626,72
20,00%	40,00%
76.312,70	152.625,41
25,00%	75,00%
26.374,99	79.124,96
20,00%	
139.164,59	
20,00%	40,00%
61.319,23	122.638,45
	100,00%
	10.297,96
20,27%	24,17%
319.798,23	381.313,50
75,83%	100,0%
1.196.105,35	1.577.418,85