

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO COM DIMENSÕES (LARG.: 7.00 X COMP.: 5.00) M	DATA : 21/07/2022	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	[COPIA] CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO COM DIMENSÕES (LARG.: 7.00 X COMP.: 5.00) M	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	POVOADO OITERINHO DE PEDRA, PINHEIRO - MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%
		SBC	2022/05 - São Luis	115,66%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					12/2019
					06/2022
					05/2022
					05/2021
					03/2017
					04/2022
					07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.229,32	100,00%			100,00' %'
			28.229,32			28.229,32
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	82.037,66	30,00%	40,00%	30,00%	100,00' %'
			24.611,30	32.815,06	24.611,30	82.037,66
3	BLOCO DE FUNDAÇÃO	29.133,67	100,00%			100,00' %'
			29.133,67			29.133,67
4	MESOESTRUTURA	37.099,79		100,00%		100,00' %'
				37.099,79		37.099,79
5	SUPERESTRUTURA	57.047,30		20,00%	80,00%	100,00' %'
				11.409,46	45.637,84	57.047,30
6	MOVIMENTO DE TERRA	3.440,50			100,00%	100,00' %'
					3.440,50	3.440,50
7	SERVIÇOS FINAIS	2.182,93			100,00%	100,00' %'
					2.182,93	2.182,93
239.171,17			81.974,29	81.324,31	75.872,57	239.171,17
			81.974,29	163.298,60	239.171,17	